



Obra	Localidad	Las convocatorias a concurso, licitación o adjudicación directa de la obra, y sus resultados			Las áreas operativas responsables de la adjudicación del contrato de obra, indicando la modalidad y las justificaciones correspondientes, así como el dictamen del fallo			El monto, la fecha y demás datos para la identificación precisa del contrato de obra			Las modalidades al contrato de obra, indicando motivos, responsables, costos y tiempos adicionales	Unidades administrativas y contratistas responsables de su ejecución, así como las fechas previstas para la iniciación y terminación de los trabajos de acuerdo al contrato			Avance Físico	Los mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil durante el proceso de licitación	
		Convocatoria a concurso, licitación o adjudicación directa	Concursantes	Resultado	Área operativa	Modalidad	Fecha del dictamen de fallo	No. de contrato	Fecha del contrato	Monto		Contratista responsable	Fecha de inicio de obra	Fecha de término de obra			
CONSTRUCCION DEL PARQUE INFANTIL TEMÁTICO "MUNDO MÁGICO YA'AX-NA"	COMITAN DE DOMINGUEZ	ADJUDICACION DIRECTA			GRUPO CONST. Y SERV. S.A. DE C.V.	COORDINACION DE EDIFICACION	CONTRATADA	06/11/2009	FAFMIBANOBRA- PARQUE TEMÁTICO/CODEC CM/SE/002/2009	09/11/2009	12,750,000.00	SE PROCEDA A LA CONTRATACION DE LA OBRA EN LA MODALIDAD DE ASIGNACION DIRECTA. EN VIRTUD DE QUE SE ENCUENTRA DENTRO Y DE ACUERDO A LOS ENUNCIADOS DE LOS ARTICULOS 41, 42 Y 72 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.	GRUPO CONST. Y SERV. S.A. DE C.V. ING. EDDY LOPEZ ESTUDILLO	10/11/2009	30/06/2010	95%	
CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIM. BILINGÜE MANUEL AVILA CAMACHO, CLAVE 07DPB1039H	RANCHERIA PAMALA	ADMINISTRACION DIRECTA				COORDINACION DE EDIFICACION	ADMINISTRADA				113,798.20			01/03/2010	24/04/2010	100%	
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN ESC. PRIM. GENERAL ABSALON CASTELLANOS DOMIGUEZ, CLAVE 07DPR4072K	BARRIO SANTA CECILIA	ADMINISTRACION DIRECTA				COORDINACION DE EDIFICACION	ADMINISTRADA				275,059.85			01/02/2010	24/07/2010	95%	
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN JARDIN DE NIÑOS PABLO NERUDA, CLAVE 07DJN236Z	RANCHERIA SEÑOR DEL POZO	ADMINISTRACION DIRECTA				COORDINACION DE EDIFICACION	ADMINISTRADA				81,081.96			05/04/2010	07/05/2010	90%	
TERMINACION DE DOMO EN J.N. DOCTOR BELISARIO DOMINGUEZ, CLAVE 07EJN0042Y	BARRIO YALCHIVOL	ADMINISTRACION DIRECTA				COORDINACION DE EDIFICACION	ADMINISTRADA				150,972.25			01/03/2010	30/04/2010	95%	
BACHEO DE CAMINO ACCESO A LA RANCHERIA LAS DELICIAS	RANCHERIA LAS DELICIAS	ADMINISTRACION DIRECTA				COORDINACION DE MTTO. VIAL Y MAQUINARIA	ADMINISTRADA				63,988.77			05/04/2010	23/04/2010	100%	
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE PARA COCINA EN ESC. PRIM. DR. BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA, CLAVE 07EPR00311	EJIDO YALTZI TRES LAGUNAS	ADMINISTRACION DIRECTA				COORDINACION DE EDIFICACION	ADMINISTRADA				29,350.63			31/05/2010	12/06/2010	100%	
CONSTRUCCION DE CONSULTORIO MEDICO	EJIDO ABELARDO L. RODRIGUEZ	ADMINISTRACION DIRECTA				COORDINACION DE EDIFICACION	ADMINISTRADA				335,433.25			12/04/2010	19/06/2010	65%	
CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIM FEDERAL RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA	BARRIO LOS SABINOS	ADMINISTRACION DIRECTA				COORDINACION DE EDIFICACION	ADMINISTRADA				106,691.97			05/04/2010	29/05/2010	80%	
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS Y NIÑAS FLAVIO GUILLEN, CLAVE 07EJN0022K	BARRIO PITA SECA	ADMINISTRACION DIRECTA				COORDINACION DE EDIFICACION	ADMINISTRADA				114,664.63			08/03/2010	07/06/2010	100%	
PAVIMENTACION DE CAMINO CO MEZCLA ASFALTICA, TRAMO E.C. COMITAN-SAN FRANCISCO UNINAJAB A A RANCHERIA SAN FRANCISCO LA PRIMAVERA DEL KM 0-000 AL 0-620	RANCHERIA SAN FRANCISCO LA PRIMAVERA	INVITACION A TRES O MAS PERSONAS	1.- ING. HECTOR RODOLFO ESPINOSA ALVAREZ 2.- ING. RAÚL MIGUEL MEZA PERALTA CONSTRUCTORA SANTA FE DEL SURESTE, S.A. DE C.V. 3.- C. MANUEL DE JESÚS GORDILLO AGUILAR	ING. HECTOR RODOLFO ESPINOSA ALVAREZ	COORDINACION DE EDIFICACION	ADMINISTRADA					114,664.63			19/04/2010	26/06/2010	70%	
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 07DPR3322T	RANCHERIA CHICHIMA GUADALUPE	ADMINISTRACION DIRECTA				COORDINACION DE EDIFICACION	ADMINISTRADA				245,502.66			06/10/2010	10/07/2010	95%	
CONSTRUCCION Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	RANCHERIA CHICHIMA ACAPETAHUA	ADJUDICACION DIRECTA			ARQ. JULIO CESAR PENAGOS PEREZ	COORDINACION DE EDIFICACION	CONTRATADA	15/04/2010	FISM/SE-004/2010	16/04/2010	1,100,000.00		ARQ. JULIO CESAR PENAGOS PEREZ	19/04/2010	30/06/2010	80%	
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE BASQUETBOL (2A ETAPA)	EJIDO EFRAN A. GUTIERREZ	ADJUDICACION DIRECTA			RILU CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	COORDINACION DE EDIFICACION	CONTRATADA	15/04/2010	ORDEN DE TRABAJO FISM/SE-001/2010	16/04/2010	147,155.00		RILU CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	19/04/2010	04/05/2010	100%	
CONSTRUCCION DE CONSULTORIO MEDICO	BARRIO DESAMPARADOS LOS	ADMINISTRACION DIRECTA				COORDINACION DE EDIFICACION	ADMINISTRADA				338,413.29			12/04/2010	19/06/2010	0%	



Obra	Localidad	Las convocatorias a concurso, licitacion o adjudicacion directa de la obra, y sus resultados			Las areas operativas responsables de la adjudicacion del contrato de obra, indicando la modalidad y las justificaciones correspondientes, asi como el dictamen del fallo			El monto, la fecha y demas datos para la identificacin precisa del contrato de obra			Las modalidades al contrato de obra, indicando motivos, responsables, costos y tiempos adicionales	Unidades administrativas y contratistas responsables de su ejecucion, asi como las fechas previstas para la iniciacion y terminacion de los trabajos de acuerdo al contrato			Avance Fisico	Los mecanimos de vigilancia y/o supervision de la sociedad civil durante el proceso de licitacion	
		Convocatoria a concurso, licitacion o adjudicacion directa	Concursantes	Resultado	Area operativa	Modalidad	Fecha del dictamen de fallo	No. de contrato	Fecha del contrato	Monto		Contratista responsable	Fecha de inicio de obra	Fecha de termino de obra			
REHABILITACION DE CONSULTORIO MEDICO EN ZONA DE TOLERANCIA	COMITAN DE DOMINGUEZ	ADMINISTRACION DIRECTA			COORDINACION DE EDIFICACION	ADMINISTRADA				15,497.58				25/01/2010	04/02/2010	100%	
REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLE Y AVENIDAS VARIAS)	COMITAN DE DOMINGUEZ	ADMINISTRACION DIRECTA			COORDINACION DE MTTQ, VIAL Y MAQUINARIA	ADMINISTRADA				1,500,000.00				04/01/2010	18/08/2010	90%	
REVESTIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS (CALLE No. 1,2 Y 3 SIN NOMBRES ESQUINA CALLE NUEVO BELEN CON AV. BUGAMBLIAS)	BARRIO EL PEDREGAL	ADMINISTRACION DIRECTA			COORDINACION DE MTTQ, VIAL Y MAQUINARIA	ADMINISTRADA				106,384.00				04/02/2010	18/08/2010	95%	
CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES 2A. ETAPA	RANCHERIA CANALUM	ADJUDICACION DIRECTA		ARQ. CARLOS ALEJANDRO ALTUZAR AGUILAR	COORDINACION DE EDIFICACION	CONTRATADA	14/04/2010	FISM/SE-002/2010	14/04/2010	750,000.00			ARQ. CARLOS ALEJANDRO ALTUZAR AGUILAR	15/04/2010	15/05/2010	85%	
CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES 2A. ETAPA	RANCHERIA SAN JOSE YOCNAJAB	ADJUDICACION DIRECTA		ING. JORGE ARTURO ALVARADO DOMINGUEZ	COORDINACION DE EDIFICACION	CONTRATADA	30/04/2010	FISM/SE-005/2010	30/04/2010	1,367,579.12			ING. JORGE ARTURO ALVARADO DOMINGUEZ	03/05/2010	30/06/2010	80%	
CONSTRUCCION DE BARADA PERIMETRAL EN ESC. PRIM. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CLAVE 07DPR1168C	BARRIO SAN MIGUEL	ADMINISTRACION DIRECTA			COORDINACION DE EDIFICACION	ADMINISTRADA				163,844.00				12/04/2010	10/07/2010	70%	
CONSTRUCCION DE BARDA EN JARDIN DE NIÑOS Y NIÑAS JUSTO SIERRA, CLAVE 07DJN0013D	BARRIO SAN SEBATIAN	ADMINISTRACION DIRECTA			COORDINACION DE EDIFICACION	ADMINISTRADA				20,486.37				26/04/2010	21/06/2010	100%	